

**План мероприятий по выполнению ремонтных работ на сетях газораспределения в летний период 2022г.
в зоне ответственности Чайковльского филиала АО "Газпром газораспределение Пермь"
и подлежащих выполнению в период с 01.06.2022 по 15.08.2022г.**

№ п/п	Район, населенный пункт	адрес производства работ	Перечень ремонтных работ	Планируемые отключения (ограничение подачи газа)	Мероприятия	срок выполнения мероприятий	Планируемые затраты
1	Бардымский район, с. Сараши	ул.Олимпийская ,Школьная, Г.Тукая	вырезка катушки L=1 м. продувка воздухом, проверка герметичности в целях проведения обследования газопровода (шурфовой осмотр)	отключение участка распределительного газопровода	1 этап - отключение, 2 этап - проверка герметичности, повторный пуск	1 этап 04.07.2022-08.07.2022 2 этап 08.07.2022	собственными силами
2	Бардымский район, с. Султанай	ул.Ленина	вырезка катушки L=1 м. продувка воздухом, проверка герметичности в целях проведения обследования газопровода (шурфовой осмотр)	отключение участка распределительного газопровода ул.Ленина	1 этап - Продувка газопровода воздухом, 2 этап - проверка герметичности, повторный пуск	1 этап (11.07.2022 по 15.07.2022) 2 этап (17.07.2022)	собственными силами
3	Бардымский район, с. Сюзань	ул.Чапаева; ул.Мира; ул.Молодежная; ул.Полевая; ул.Набережная.	вырезка катушки L=1 м. продувка воздухом, проверка герметичности в целях проведения обследования газопровода (шурфовой осмотр)	отключение участка распределительного газопровода	1 этап - Продувка газопровода воздухом, 2 этап - проверка герметичности, повторный пуск	1 этап (01.08.2022 по 05.08.2022) 2 этап (05.08.2022)	собственными силами
4	Бардымский район, мкр-н Юбилейный	ул.Жукова, ул.50лет Победы, ул.Курчатова	вырезка катушки L=1 м. продувка воздухом, проверка герметичности в целях проведения обследования газопровода (шурфовой осмотр)	отключение участка распределительного газопровода ул.Жукова;ул.50лет Победы; ул.Курчатова	1 этап - Продувка газопровода воздухом, 2 этап - проверка герметичности, повторный пуск	1 этап (18.07.2022 по 22.07.2022) 2 этап (22.07.2022)	собственными силами
5	Бардымский район, с. Бичурино	ул.Дружбы, ул.Гагарина;ул.Муракаева	вырезка катушки L=1 м. продувка воздухом, проверка герметичности в целях проведения обследования газопровода (шурфовой осмотр)	отключение участка распределительного газопровода	1 этап - Продувка газопровода воздухом, 2 этап - проверка герметичности, повторный пуск	1 этап (20.06.2022 по 24.06.2022) 2 этап (24.06.2022)	собственными силами
6	Бардымский район, с. Брюзлы	ул.Мира	вырезка катушки L=1 м. продувка воздухом, проверка герметичности в целях проведения обследования газопровода (шурфовой осмотр)	отключение участка распределительного газопровода ул.Мира	1 этап - Продувка газопровода воздухом, 2 этап - проверка герметичности, повторный пуск	1 этап (08.08.2022 по 12.08.2022) 2 этап (12.08.2022)	собственными силами

Главный инженер



В.А. Силин